

南通晟辉劳护用品有限公司

浸胶手套技改项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 253 号，2017 年 7 月 16 日），南通晟辉劳护用品有限公司对照《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知(征求意见稿)》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类(征求意见稿)》等文件精神，组织开展了竣工环保自行验收工作。

2025 年 5 月 25 日，我公司组织召开了“南通晟辉劳护用品有限公司浸胶手套技改项目”竣工环保验收会议。验收小组由项目设计施工单位、监测单位并特邀 2 名专家（名单附后）组成。

验收小组听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况介绍，监测单位对环保验收监测情况的汇报，现场踏勘了本项目配套建设的环保设施运行情况。项目建设单位、监测单位，一致确认本次验收项目不存在下列情形之一：

1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大

变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

经认真研究讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

南通晟辉劳保用品有限公司成立于 2012 年 7 月，位位于如东县曹埠镇工业园区兴业路 40 号，是一家专业从事劳保用品生产的企业，项目占地总面积 10000m²，改建后全厂 4 条 PU 浸胶手套生产线，产生的废气采用 1 套三级水喷淋装置进行处理，并于 2022 年 6 月 15 日通过如东县行政审批局的审批，建成后全厂具有年产 PU 浸胶手套 200 万打（其中新增 100 万打）的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

公司于 2014 年 6 月报批了《南通晟辉劳护用品有限公司年产 100 万打 PU 浸胶手套、100 万打丁腈手套项目环境影响报告表》，并于 2014 年 6 月 5 日通过如东县环境保护局的审批，具有年产 100 万打 PU 浸胶手套、100 万打丁腈手套的生产能力。2015 年开工建设，建有 2 条 PU 浸胶手套生产线、2 条丁腈手套生产线，实际生产过程中，2 条丁腈手套生产线一直未投入使用，仅 2 条 PU 浸胶手套生产线正常运行，该公司年产 100 万打 PU 浸胶手套（2 条 PU 浸胶手套生产线）项目于 2019 年 10 月进行了自主环保验收。

公司于 2022 年 2 月报批了《南通晟辉劳护用品有限公司浸胶手套技改项目环境影响报告表》，淘汰原有两条丁腈手套生产线，新上两条 PU 浸胶手套生产线，改建后全厂 4 条 PU 浸胶手套生产线，产生的废气采用 1 套三级水喷淋装置进行处理，并于 2022 年 6 月 15 日通过如东县行政审批局的审批，建成后全厂具有年产 PU 浸胶手套 200 万打（其中新增 100 万打）的生产能力。

公司于 2022 年 10 月 9 日取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91320623598649380Y001Z），排污登记内容为 4 条 PU 浸胶手套生产线，具有年产 200 万打 PU 浸胶手套的生产能力与本次验收内容一致。又于 2022 年 11 月 29 日取得企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，备案号：320623-2022-279-M，应急预案中工艺、设备及产能与现场一致。该项目于 2024 年 6 月开工建设，2025 年 2 月建设完成并进行调试。公司现阶段产能已达申报产能，具有年产 200 万

打 PU 浸胶手套的生产能力，与环评审批意见一致。

该项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

3、投资情况

本项目实际总投资 1000 万元，其中环保投资约 50 万元，占 5%，与环评一致。

4、验收范围

2025 年 4 月，江苏添蓝检测技术有限公司进行了现场监测，编制了竣工验收监测报告。本次验收范围针对全厂年产 200 万打 PU 浸胶手套的生产能力。

二、工程变动情况

(1) 厂区平面布置发生变化

①原环评中未明确调胶间、事故应急池位置，实际建设一座地下事故应急池 81m^3 位于罐区中部，在生产车间西北角建设一间调胶间。

②企业原环评中设有一间 20m^2 的危废仓库，为原丁腈手套生产线配套的环保设施，位于储罐区北侧，丁腈手套生产线不再建设，因此减少设置一间 20m^2 的危废仓库。

(2) 固体废物发生变化

原环评中次品手套作为一般固废收集后出售，实际运行过程中，次品手套年产生量少，企业作为低档劳保手套出售给个体户或农户务农时使用，次品手套无需修复和加工仍做原用途使用，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中第 6.1 条 a）任何不需要修复和加工即可用于原始用途的物质，可不作为固体废物管理。

本项目的主体工程、产品方案、公辅工程、生产设备、原辅材料、生产工艺均未发生变化。

三、环境保护措施建设情况及环境管理情况

1、废水

公司已实施了“雨污分流”制。

公司废水处理工艺：厂内化粪池，项目产生的废水主要为生活污水。

公司采取的环保措施为：

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管至如东县曹埠镇污水处理厂。

2、废气

项目调胶废气经集气罩收集，与浸胶、淋胶、匀胶、烘干经密闭收集后合并进入三级水喷淋装置处理后，通过1根15米高1#排气筒排放。

3、噪声

项目主要噪声源为各种机械设备运行时产生的噪声，已通过合理布局、基础减震、厂房隔声、加强厂区绿化等措施，降低设备噪声对厂界环境的影响，确保厂界噪声达标。

4、固体废物

项目产生的固体废物主要有次品手套、DMF 废液及员工生活垃圾。其中次品手套实际年产生量少，企业可直接作为低档劳保手套出售给个体户或农户务农时使用，次品手套无需修复和加工仍做原用途使用，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中第 6.1 条

a) 任何不需要修复和加工即可用于原始用途的物质，可不作为固体废物管理；DMF 废液委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

5、其他环境管理要求

已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口及标志牌。

公司建立了环境管理制度，已落实专人负责全公司的环境保护工作。

四、环境保护设施调试效果

江苏添蓝检测技术有限公司提供的《南通晟辉劳保用品有限公司浸胶手套技改项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号：TLJC20250596、TLJC20250596-1）、江苏恒安检测技术有限公司出具的监测报告（报告编号：（2025）恒安（气）字第（141）号）表明：

1 废水：本项目生活污水经化粪池处理后接管排放至如东县曹埠镇污水处理厂，处理达标后排入饮泉中心竖河，其中 COD、SS、动植物油排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮、总氮、总磷排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 等级标准。

2、废气：验收监测期间，本项目 1#排气筒废气中 DMF 排放浓度符合《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表 1 以及表 2 排放限值；本项目 VOCs（以非甲烷总烃表征）排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5（轮胎

企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和喷涂装置)、表 6 中的标准限值、《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 1 中标准,厂区内无组织排放的有机废气排放限值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A 中厂区内 VOCs 无组织排放限值。

3、噪声:监测期间,该项目厂界噪声监测点等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 标准限值要求。

4、固体废物:各类固废均按照要求进行贮存、处置。

5、污染物总量:经核算,本项目各项污染物指标均符合环评报告表及批复中核定的总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

1、本项目生活污水经化粪池处理后接管至如东县曹埠镇污水处理厂处理。对周边地表水环境影响较小。

2、本项目废气经监测均达标排放,对周围大气环境不构成超标影响。

3、本项目各厂界噪声均达标排放,对周边环境不构成超标影响。

4、本项目各项固废均能得到有效处理处置,对周边环境影响较小。

六、验收结论

南通晟辉劳护用品有限公司浸胶手套技改项目已建成,建设内容符合环评要求,落实了环境影响评价文件及其批复要求,配套建设了相应的环保设施,检测数据表明污染物排放浓度达标,污染物排放总

量达到审批要求，详见验收监测报告。

2025年5月25日召开了验收工作会议，会上专家组提出了整改建议，我公司均已经对照完善，并在将来的环保工作中严格对照执行。对照自主验收的要求，南通晟辉劳护用品有限公司浸胶手套技改项目环保竣工验收合格。

南通晟辉劳护用品有限公司

2025年5月26日